

Samsvarserklæring



Beskrivelse og dokumentasjon av varmesystemer for inne-/uteanlegg

Anleggseier:	Elektroinstallatør:	Org.nummer:
Adresse:	Adresse:	Telefon:
	Kontaktperson:	E-post:

Inneanlegg oppbygging/utførelse

☐ Tradisjonell støp	☐ Lavtbyggende gulv på brennbar underlag	☐ Lavtbyggende gulv på ubrennbar underlag
☐ DEVI-mat	☐ DEVIcell DRY	☐ DEVIfoil
☐ Annet, spesifiser:		

Uteanlegg oppbygging/utførelse

☐ Asfalt	☐ Belegningsstein	☐ Betong	☐ Frostsikring rør	☐ Frostsikring tak/takrenner
---------------------------------	--	---------------------------------	---	---

Styring/regulering

☐ Termostat type: _____	☐ m/ romføler	☐ m/ gulvføler	☐ m/ begrensingsføler	☐ annet:
☐ Snøsmelterautomatikk _____	☐ m/ bakkefølere, antall: _____ stk.	☐ m/ takfølere, antall: _____ stk.		

Se også vedlagte datablad og/eller bruksanvisning

Beskyttelsestiltak

Temperaturen i varmeområdene er begrenset til maks. 80°C ved

☐ Planlegging som eier er informert om	☐ Installasjonsveiledning fulgt	☐ Bruk av godkjent DEVIfoil tang
☐ Jordfeil bryter med 30 mA utløsestrøm installert.		

Montasjedybde/overdekning:

☐ Luftrom _____ cm	☐ Betongpåstøp _____ cm	☐ Avrettingsmasse _____ cm	Jording: ☐ Arm. nett ☐ Skjerm
---	--	---	---

Beskrivelse og omfang av varmeanlegget

Ω Motstandsmåling

Antall	Type kabler, matter, folie	Effekt	Ω VERDI	VOLT	CC	W/m	W/m²	Før installasjon	Under installasjon	Etter installasjon
								MΩ Isolasjonstest		
								Før installasjon	Under installasjon	Etter installasjon

Kontrollskema - DEVIfoil™ anlegg

Produkt	DEVIfoil™ 40-60W 230 V	DEVIfoil™ 60-60W 230 V	DEVIfoil™ 80-60W 230 V	DEVIfoil™ 100-60W 230 V	DEVIfoil™ 120-60W 230 V	DEVIfoil™ 40-90W 230 V	DEVIfoil™ 60-90W 230 V		Depron	DEVIpron™
Antall paneler								m²		
Antall meter								Tykkelse		

Plassering av varmeenheter er dokumentert med foto ☐ Romnavn: _____

☐ Eier og/eller bruker er informert ☐ Dokumentasjon er overlevert

Eier av anlegget er ansvarlig for å overlevere brukerveiledning og dokumentasjon om oppvarmingssystemet til alle brukerne av dette.

Installatør

Varmesystemet er montert i henhold til DEVI's installasjonsveiledning for produktet og NEK400. Eier og/eller bruker har fått opplysning om hvilke begrensninger og forholdsregler som gjelder

Dato: /

Navn

Firmanavn